



REKOD PEMERIKSAAN PEMASANGAN DAN UJIAN KEBOCORAN
SISTEM GAS PETROLEUM CECAIR

1. Rujukan : JKKP IS 127 / 453 / 6 -
2. Pemunya :
3. Kedudukan :
4. Kontraktor :
5. Pembekal Gas :
6. Perihal Ujian : Pemeriksaan Pemasangan Dan Ujian Kebocoran
 - i. Tarikh :
 - ii. Jenis Ujian : - Pengandung, 100psig selama 1 jam. ()
 - Sistem paip sebelum alatatur peringkat pertama 275psig selama 1 jam. ()
 - Sistem paip selepas alatatur peringkat pertama, 50psig selama 1 jam. ()
 - Sistem paip selepas alatatur peringkat kedua, ujian pada tekanan kerja. ()
 - Ujian `Holiday` pada pembalut pencegah karatan pada 8000V. ()

7. Keputusan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Teguran:

- i. Vent pipe hendaklah disediakan pada alatatur peringkat kedua. ()
 - ii. Sila sediakan tanda arah/fasa gas pada kesemua sistem paip. ()
 - iii. Bahan mudah terbakar hendaklah sekurang-kurangnya.....meter dari pengandung. ()
 - iv. Sila sediakan rekod pemeriksaan sistem paip dimana ujian mengesan kebocoran hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya dua minggu sekali. ()
-
-
-

9. Disaksikan oleh:

- i. Pembekal Gas:
 - ii. Kontraktor :
-
-

Nama: Nama:

T/Tangan: T/Tangan:

- iii. Pemunya:
 - iv. Penduduk:
-
-

Nama : Nama:

T/Tangan : T/Tangan :

10. Pemeriksa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan:

- i. T/Tangan :
- ii. T/Tangan :

NOTA:

SILA HANTARKAN PENGESAHAN BERTULIS KE JABATAN INI APABILA KESEMUA TEGURAN-TEGURAN DI ATAS TELAH DILAKUKAN. KEBENARAN MENGENDALI TIDAK AKAN DIKELUARKAN SEHINGGA PENGESAHAN TERSEBUT DITERIMA OLEH JABATAN. SILA ALAMATKAN SURAT-MENYURAT ANDA KE ALAMAT JKPP YANG BERKENAAN.